

ID	CHECK LIST		Conformità			N° max luci spente	N° luci spente	Presenza 2 luci contigue non funzionanti		NOTE
			OK	KO	NA					
1	Verifica funzionamento delle luci di BORDO RWY (> 85%)					11				
2	Verifica funzionamento luci contigue BORDO RWY							SI	NO	
3	Verifica integrità del segnale di BORDO RWY									
4	Verifica funzionamento delle luci di SOGLIA RWY (> 85%)	THR 05				2				
		THR 23				1				
5	Verifica funzionamento luci contigue SOGLIA RWY	THR 05						SI	NO	
		THR 23						SI	NO	
6	Verifica funzionamento delle luci di FINE RWY (> 85%)	THR 05				0				
		THR 23				0				
7	Verifica funzionamento luci contigue di FINE RWY	THR 05						SI	NO	
		THR 23						SI	NO	
8	Verifica integrità del segnale di FINE RWY									
9	Verifica funzionamento delle luci di AVVICINAMENTO (> 85%)	THR 05								
10	Verifica integrità e funzionamento RGL									
11	Verifica integrità e funzionamento PAPI 05									
12	Verifica integrità e funzionamento PAPI 23									
13	Verifica integrità e funzionamento TABELLE									

Nome, Cognome e firma operatore